



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 01 ¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire
8, rue du Chanoine Ploton
CS 50 541
42007 St Etienne cedex 1

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

LIBERCIER
16 Nouvelle rue des Fours à Chaux - ZI des Fours à Chauds
42 600 SAVIGNEUX

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Reconstruction d'un remisage et local d'alerte au centre d'incendie et de secours de Montbrison
Lot 03 – COUVERTURE ETANCHEITE

■ Date de la notification du marché public : 27/08/2019

■ Durée d'exécution du marché public : 8 mois hors période de préparation de chantier et hors périodes de congés annuels.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 45 678.16 €
- Montant TTC : 54 813.79 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché :

TRAVAUX EN PLUS ET MOINS VALUES

- Mise en place d'une bavette dans l'ancienne remise suivant devis n° 2020321	
Montant total de travaux en plus-value de	+ 931.14 € HT
- Modification de la charpente du local d'alerte et pose d'une nouvelle couverture sur l'ensemble de l'extension et de l'ancien local d'alerte suivant devis n° 2020102	
Montant total de travaux en plus-value de	+11 898.07 € HT
- Suppression de chéneaux métalliques suivant devis n° 2020102	
Montant total de travaux en moins-value de	-793.50 € HT
- Fourniture et pose de linteaux bois en lamellé collé sapin au-dessus des portails de la remise n° 01 suivant devis n° 2020104	
Montant total de travaux en plus-value de	+3 696.37 € HT
	<hr/>
	15 732.08 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 15 732.08 €
- Montant TTC : 18 878.50 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 34.44 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 61 410.24 €
- Montant TTC : 73 692.29 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)